

Bijlage Overzicht doorgeschoven investeringen

Doorgeschoven projecten 2021				
Programma	Projectnummer	Projectnaam	Oorzaak I/E	Reden
Waterveiligheid	7202100320	Versterken drie regionale keringen	Intern	Nader onderzoek was nodig ten aanzien van de stabiliteit op locatie Puttershoek en De Keen/Strijen. Volgens de huidige planning worden de werkzaamheden opgeleverd in september 2022. Beide locaties zijn dan dijkveilig en kunnen dan afgemeld worden bij de provincie Zuid-Holland.
Waterveiligheid	K2021-009	Herstel duindynamiek Springertduinen	Intern	In tegenstelling tot eerdere aannames was het noodzakelijk alsnog een vergunningetraject te doorlopen. Hierdoor is de uitvoering doorgeschoven naar 2022.
Waterveiligheid	7202200015	Realisatie Zettingsvloeiing V3T	Intern en Extern	Wijziging planning is het gevolg van een langer nazorgtraject dan aanvankelijk was voorzien, waardoor ook de financiële afwikkeling van het werk doorschuift.
Waterveiligheid	K2021-008	Duikersluis Lorregat betonconstructie	Intern en Extern	De betoninspectie zou gelijktijdig plaatsvinden met het vervangen van de wachtdeuren (investering 7202100321), vanwege het droogzetten van de duiker. Vanwege lange levertijden van de wachtdeuren heeft de betoninspectie pas in Q2 2021 plaatsgevonden. Op basis van deze betoninspectie wordt het voorkeursalternatief voor deze investering bepaald en in 2022 verder uitgewerkt tot een projectvoorstel.
Waterveiligheid	7001014510	Fase II Dijkverst. HW Zuid HWBP2	Extern	De status van dit project is nog lopend, omdat er een juridische procedure loopt over de afwikkeling van de herstellende dijktrajecten 13 en 16. Deze juridische procedure is inmiddels naar 2022 doorgeschoven. De volgende stap is door de rechtbank aangehouden en wordt verwacht op 2 februari 2022 wat inhoudt dat het project op zijn vroegst in 2022 afgesloten kan worden.
Waterveiligheid	7202100323	Aankoop 1/8deel prim. Waterk. Stellend.	Extern	In afwachting van een reactie van de verkopende partij, heeft de aktepassering bij de notaris niet meer in 2021 kunnen plaatsvinden. De aankoop is doorgeschoven naar 2022

Voldoende en schoon water	7103100345	Optimalisatie Watervoorz Brielse Meer	Intern en Extern	Door moeizame afstemming met stakeholders en bevoegd gezag en opgelopen vertraging bij het adviesbureau als gevolg van Corona, start de aanbesteding later dan gepland. Hierdoor is afronding van het project in 2021 niet meer haalbaar en verschuift de bestuurlijke deadline naar 2022.
Voldoende en schoon water	7103100346	De Eendragt, fase 2	Intern	Vanwege de sterke relatie met het project Nieuwe Besturing Watersystemen Technische Automatisering (NBWS-TA) is deze maatregel naar achteren geschoven. De met deze investering beoogde sturing op debieten is zonder technische automatisering niet wenselijk.
Voldoende en schoon water	K2018-043/ 7103100362	Duiker Dordrecht (bijgestelde projectnaam is: Waterkraam fase 1 Dordrecht.	Intern en Extern	Opgave wordt onderdeel van het gezamenlijke project 'Waterkraan' met de gemeente Dordrecht. Voorbereiding van project heeft in 2020 vertraging opgelopen waardoor realisatie doorschuift. Bestuurlijke besluitvorming over project 'Waterkraan' wordt voorbereid. Opstellen SOK (SamenwerkingsOvereenkomst) is vertraagd naar 2021.
Voldoende en schoon water	K2020-009	Koppeling maalgeb. BattenoordDorser	Intern en Extern	Door o.a. Corona heeft het lang geduurd voordat het hydrologisch advies opgeleverd konden worden. Uit het hydrologisch advies blijkt uiteindelijk dat met de huidige beschikbare data het probleem niet goed kan worden aangetoond, wat de peilbeheerder wel ervaart. Nadere modellering en monitoring is noodzakelijk voor een adequaat advies.
Voldoende en schoon water	7103100288	Maatregelen Binnenbedijkte Maas	Intern en Extern	In de voorbereiding van het project is vertraging opgetreden. Vanuit het bevoegd gezag is aanvullend onderzoek geëist t.a.v. Flora en Fauna. Daarnaast is er een beperkte uitvoeringsperiode i.v.m. het broedseizoen en de komst van de beschermde dwerggans. Ook was er sprake van onderbemensing van het cluster (o.a. door de coronacrisis). Als gevolg wordt de bestuurlijke deadline een jaar opgeschoven van 2022 naar 2023.
Voldoende en schoon water	7103100327	2 KRW maatregelen Hoeksche Waard	Extern	Als gevolg van door bevoegd gezag geëiste nadere onderzoeken en bijbehorend vergunningstraject voor beschermde diersoorten duurt het project langer en wordt de bestuurlijke deadline een jaar opgeschoven van 2022 naar 2023.
Voldoende en schoon water	7103300126	Renovatie gemaal Kilhaven	Extern	Vanwege de levertijd van de op maat gemaakte visvriendelijke pomp, loopt dit project door in 2022.

Voldoende en schoon water	7103300132	Vervangen kunstwerken act. Waterbeheersing	Intern	De werkzaamheden onder deze investering bevatte meerdere projecten. Er lopen een aantal delen hiervan over naar 2022 omdat deze complexer waren dan vooraf ingeschat. Een voorbeeld is bijvoorbeeld GM het Dijkje, in 2021 zijn we niet tot eenduidige uitwerking van de scope gekomen waardoor de uitvoering in planning is uitgelopen.
Voldoende en schoon water	7103100329	KRW maatregelen 2018 - 2021 - VP	Extern	Bij deze opgave lift WSHD mee op initiatieven van derden (zoals gemeenten). Vanwege het doorschuiven van deze stedelijke ontwikkelingen is de planning van deze investering een jaar doorgeschoven.
Voldoende en schoon water	7103100332	NBW 2018-2027 jaarschijf 2020	Extern	Bij de stedelijke wateropgave lift WSHD mee op initiatieven van derden; deze ontwikkeling is naar achteren geschoven.
Voldoende en schoon water	7103100341	KRW opgave Afwatering Voorne- Oost	Intern	Er is gestart met het opnieuw definiëren van de opgave nadat een eerdere opgave niet uitvoerbaar is gebleken. Hierdoor is de aanvankelijke planning van het project niet langer haalbaar.
Voldoende en schoon water	7103100342	Wateropgave Hoogvliet peilvak Y03.005	Intern en Extern	Concept SOK met de gemeente Rotterdam voor het project "Troubadourlaan" is gereed en aan het college ter besluitvorming aangeboden. Realisatie van dit deelproject is voorzien in 2022. Voor de resterende opgave lopen gesprekken met gemeente Rotterdam voor bijdragen aan projecten.
Voldoende en schoon water	K2020-007	Waterkraan fase 2 Dordrecht	Intern en Extern	Deze opgave gaat deel uit maken van het project "De Waterkraan" met de gemeente Dordrecht. De scope van de samenwerking binnen fase 2 wordt in 2022 bepaald, de realisatie daarvan is nu voorzien in 2024.
Voldoende en schoon water	K2020-011	Verruimen hoofdwatertangen H03.001	Intern	De duur van het project is aangepast van één jaar naar drie jaar in verband met de nog te doorlopen fasen en de benodigde planvorming. Vanwege prioritering in de werkzaamheden en onderbemensing van de cluster is dit project naar achteren geschoven. In 2023 wordt gestart met de voorbereiding en de uitvoering vindt plaats in 2023/2024.
Voldoende en schoon water	K2020-012	Automatiseren inlaten - WSHD-breed	Intern	Vanwege benodigde prioritering tussen projecten en betere aansluiting op de planning van het project NBWS-TA (realisatie in 2023) schuift dit project 1 jaar naar achter.
Voldoende en schoon water	K2021-013 / 7103100363	Waterhuishouding Oudeland van Strijen	Intern	De duur van het project is aangepast van twee naar vier jaar. Vanwege de omvang van het project zijn er meerdere jaren nodig voor zowel voorbereiding als uitvoering.

Voldoende en schoon water	K2021-015 / 7103300139	Herstel bemaling gemaal Kwakpolder	Intern	De duur van het project is aangepast van twee naar drie jaar n.a.v. het opgestelde en goedgekeurde Projectvoorstel.
Voldoende en schoon water	7103100282	Y09.019 Wateropgave Hillevliet	Extern	Het project is door de gemeente Rotterdam en woningbouwvereniging Havensteder opgestart. WSHD levert een bijdrage aan dit project voor extra waterberging. Hiervoor zou in 2021 een SOK (SamenwerkingsOvereenKomst) worden opgesteld. Dat is niet gelukt vanwege een vertraging in de bouwplannen. De realisatiedatum is verschoven van 2022 naar 2023.
Voldoende en schoon water	7103100338	Renovatie Gemaal Stellendam	Extern	In de voorbereidingsfase is vertraging opgelopen o.a. vanwege een moeizame samenwerking met de markt. Daarnaast zijn er zeer lange levertijden voor materialen. De start van de uitvoering is hierdoor doorgeschoven naar 2022 waardoor ook de bestuurlijke deadline niet meer haalbaar is en een jaar wordt doorgeschoven.
Voldoende en schoon water	7103100355	Peilbesluit Kilhaven	Intern	De civiel- en cultuurtechnische maatregelen worden in 2021 voorbereid en uitgevoerd. De afrondende werkzaamheden met betrekking tot de technische automatisering van de objecten (NBWS) worden in 2022 uitgevoerd.
Voldoende en schoon water	K2019-005 / 7103300141	Diesel aangedreven noodbemaling	Intern	Door het wijzigen van de scope heeft de aanbesteding vertraging opgelopen. De aanbesteding vindt plaats in december 2021, realisatie in 2022.
Voldoende en schoon water	K2020-043	Kruising gemaal-inlaat primaire kering 2022	Intern	Als gevolg van opgelopen vertraging in de onderzoeksfase (leidingtoets) is het jaar van realisatie bijgesteld van 2023 naar 2024.
Voldoende en schoon water	K2020-047	Inlaten boezemwatergangen 2022	Intern	Als gevolg van opgelopen vertraging in de onderzoeksfase (leidingtoets) is het jaar van aanvang bijgesteld van 2022 naar 2023 en het jaar van realisatie van 2023 naar 2025.
Voldoende en schoon water	K2021-011 / 7103300140	K2021-011 Optimalisatie CMK GO duiker Slechtvalk	Intern	Vanwege prioritering binnen de begroting 2022 wordt dit project een jaar later gestart, in 2023.
Voldoende en schoon water	K2021-016	K2021-016 NVO KRW waterlichaam De Waal	Extern	Als gevolg van uitloop van de werkzaamheden is het opstellen van een SOK vertraagd en zal de totale bijdrage van het waterschap verschuiven naar 2022.
Voldoende en Schoon Water	K2020-062/ 7103100361	Vernieuwen Duiker Pietermanskirkje	Extern	Voor de uitvoering van de laatste werkzaamheden zijn we afhankelijk van het waterleidingbedrijf Oasen. Zij moeten een aantal werkzaamheden uitvoeren. Deze staan gepland in het eerste kwartaal 2022.

Waterketen	7304000055	Bijdrage ren. persleiding RG Holwinde	Extern	De exacte datum van aanvang werkzaamheden of afronden projecten is in de samenwerking met de gemeente Rotterdam lastig gebleken. De gemeente Rotterdam heeft moeite om tot een betrouwbare planning of een correcte afrekening te komen.
Waterketen	7304000060	Bijdrage renovatie Pretorialaan	Extern	De exacte datum van aanvang werkzaamheden of afronden projecten is in de samenwerking met de gemeente Rotterdam lastig gebleken. De gemeente Rotterdam heeft moeite om tot een betrouwbare planning of een correcte afrekening te komen.
Waterketen	7304000063	Bijdrage aan R'dam (afvalwatertransportsysteem)	Extern	De exacte datum van aanvang werkzaamheden of afronden projecten is in de samenwerking met de gemeente Rotterdam lastig gebleken. De gemeente Rotterdam heeft moeite om tot een betrouwbare planning of een correcte afrekening te komen.
Waterketen	7304000064	Leidingverlegging rotonde N218Oostvoorne	Extern	In verband met issues met perceeleigenaren heeft de provincie een herziening van de plannen doorgevoerd. In 2020 en 2021 is er veelvuldig overleg gevoerd met provincie en gemeente over verdere invulling van het project. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw ontwerp hoe de persleiding van het waterschap vervangen moet worden door een kunststof (PE) leiding.
Waterketen	7304100118	Online meters waterlijn rwzi's	Intern	De kredietaanvraag is goedgekeurd in de VV van juni 2020. Aansluitend zijn de voorbereidingswerkzaamheden opgestart. Afwegingen rondom meterkeuze, eisenspecificatie en de contract- en leveranciersaspecten vergen meer tijd dan voorzien. Daardoor is de bestuurlijke einddatum naar december 2023 verschoven.
Waterketen	7304100143	IJzerchloride doseerinstal. Spijkenisse	Extern	Het project is vertraagd, vanwege lange levertijden van de benodigde onderdelen.
Waterketen	7304100144	Ammoniummeters Hoogvliet	Extern	Het project is vertraagd, vanwege lange levertijden van de benodigde onderdelen.
Waterketen	7304100146	Def herstel leidingwerk Dordrecht	Intern	Het project is vertraagd, doordat de situatie in de ondergrond anders is dan op tekening aangegeven.
Waterketen	7304100149	Mob. IJzerchloride paxinstallatie rwzi's	Extern	Het project is vertraagd, vanwege lange levertijden van de benodigde onderdelen.
Waterketen	7304100158	IJzerchloride Strijen	Extern	Het project is vertraagd, vanwege lange levertijden van de benodigde onderdelen.

Waterketen	7304100167	Renovatie Influentvijzels Hellevoetsluis	Extern	Vanwege de lange levertijd van componenten kan een aantal werkzaamheden pas in 2022 uitgevoerd worden.
Waterketen	7304210018	WarmteKrachtKoppeling (WKK)Sluisjesdijk	Intern	De planning is bijgesteld naar juni 2022 in verband met restpunten uit de noodstroomtest
Waterketen	7304210024	Deelstroombehandeling Sluisjesdijk	Intern	Dit ALM-project omvatte een aantal kleine maatregelen aan de Sharon- en Anammoxreactor (deelstroombehandeling). Vanuit efficiëntie-redenen zijn deze maatregelen gecombineerd met andere projecten of onderhoudswerkzaamheden. Daarmee kan de investering vervallen.
Waterketen	7304210025	Terreinaanpassingen Sluisjesdijk	Intern en Extern	In afwachting van de voortgang in het project 'verwerving grond Sluisjesdijk', verschuift de bestuurlijke einddatum.
Waterketen	7304210026	Verwerving grond Sluisjesdijk	Intern en Extern	Dit project maakt onderdeel uit van de projecten die voortgekomen zijn uit de ALM-studie Sluisjesdijk. De mogelijke grondaankoop is ten behoeve van een rondweg die voorziet in het reduceren van onveilige situaties en logistieke knelpunten op en bij het terrein Sluisjesdijk. Afhankelijk van de voorwaarden tot koop, zoals onder andere de aankoopprijs wordt gezien of overgegaan wordt tot daadwerkelijke aankoop.
Waterketen	7304210036	Centrifuges Sluisjesdijk pompen ontwatering slib	Intern	Vanwege raakvlakken met het masterplan Sluisjesdijk en de daaruit volgende herprogrammering, is deze investering niet vrijgemaakt en verschuift het jaar van aanvang en realisatie.
Waterketen	7304210042	Aanschaf centrifuges Sluisjesdijk	Intern	In het kader van mogelijke versnelling van delen van het project Slibindikking, slibontwatering is de aanschaf van de centrifuges naar gehaald. Deze maatregel betreft de aanschaf van twee centrifuges als directielevering. In 2021 is de aanbesteding doorlopen en de opdracht gegund. Het leveren en plaatsen zal worden ondergebracht in het Masterplan Sluisjesdijk 2.0, waardoor deze investering doorloopt.
Waterketen	K2018-069	Online meters sliblijn rwzi's	Intern en Extern	Voorbereiding voor de pilot op rwzi Zwijndrecht voor het haarkbaarheidsonderzoek online meters sliblijn is vertraagd opgestart in verband met personeelsverloop en de coronacrisis. De pilot is uitgevoerd en het vervolgonderzoek is opgestart.

Waterketen	K2018-080	Gashouder Sluisjesdijk	Intern	Vanwege raakvlakken met het masterplan Sluisjesdijk en de daaruit volgende herprogrammering, wordt deze investering niet in 2021 vrijgemaakt en verschuift het jaar van aanvang en realisatie.
Waterketen	K2020-017	Schoorsteen LV Sluisjesdijk	Intern	Het exacte jaar van aanvang is afhankelijk van de continue programmering en afstemming binnen het totale projecten- en onderhoud portfolio van Dokhaven-Sluisjesdijk. Het krediet zal niet voor 2023 vrijgemaakt kunnen worden. Daarmee is ook de bestuurlijke einddatum aangepast naar december 2025.
Waterketen	K2021-002	Bijdrage rioolgemaal Poortugaal	Extern	De omvang van de bijdrage is nog in afstemming met de gemeente, waardoor het krediet dit jaar niet wordt vrij gevraagd en het jaar van aanvang naar 2022 verplaatst.
Wegen	K2020-030	Vervanging Kunstwerken	Intern	Vanwege aanvullend onderzoek in 2021 is de aanvang van de uitvoering verschoven naar 2022.
Wegen	K2020-030	Fietspad Reedijk	Intern	Door het uitbreiden van de scope met de noodzakelijke voorbelasting schuift de verwachte realisatie van het project 1 jaar op. Daarnaast vraagt de realisatie om uitvoeringscapaciteit. Die was in 2021 niet beschikbaar.
Wegen	K2020-030	Fietsvoorziening Molendijk-Steegjesdk	Extern	Door corona hebben geen digitale en visuele verkeerstellingen plaatsgevonden. Ook het overleg met de gemeente over de bereikbaarheid van Leenherenpolder, waar dit fietspad onderdeel van uit maakt, heeft daardoor niet plaatsgevonden. Daarom wordt de realisatiedatum met 1 jaar verschoven.
Wegen	7405210062	Trajectaanpak Duurzaam Veilig	Extern	In 2021 was de trajectaanpak Oudelandsedijk – Sommelsdijk voorzien. Mede als gevolg van corona is het niet mogelijk gebleken de benodigde participatie op te starten. Daarnaast is de gemeente Goeree-Overflakkee bezig met de ontwikkeling van een rondweg rondom Middelharnis/Sommelsdijk. Het is nog niet duidelijk welk effect dit heeft op de planvorming. De opgave (waarvoor hier het onderdeel Duurzaam Veilig Inrichten) schuift door naar 2022.
Wegen	7405130114	Kraaijenissedijk G6740 WV 10,15,20,30,50	Extern	De Kraaijenissedijk geldt als aanvoerroute voor de bouw van het windpark Kroningswind te Stellendam. Als de bouw is afgerond wordt het groot onderhoud uitgevoerd en meteen gestart met herstel van de wegen door het zware transport. Dat zal naar verwachting zijn in 2022.

Wegen	7405130115	Halspoldersedijk G6770 Hoofdrijbaan-35-1	Extern	De Halspoldersedijk is de aanvoerroute voor de bouw van het windpark Kroningswind te Stellendam. Als de bouw is afgerond wordt het groot onderhoud uitgevoerd en meteen gestart met herstel van de wegen door het zware transport. Dat zal naar verwachting zijn in 2022.
Wegen	7405130141	Oudelandsedijk G0780 Dirksland	Intern en Extern	In 2021 was de trajectaanpak Oudelandsedijk – Sommeldijk voorzien. Mede als gevolg van de coronacrisis is het niet mogelijk gebleken de benodigde participatie op te starten. Daarnaast is sprake van een gebrek aan capaciteit binnen het programma Wegen. Ook is de gemeente Goeree-Overflakkee bezig met de ontwikkeling van een rondweg rondom Middelharnis/Sommeldijk. Het is nog niet duidelijk of zo ja welk effect dit heeft op de planvorming. Daarom schuift de opgave (waarvoor hier het onderdeel groot onderhoud) door naar 2022.
Wegen	7405210053	Vervanging openbare verlichting 2020	Extern	De beoogde werkzaamheden zijn gekoppeld aan de nieuwe aanbesteding voor het onderhoud aan de openbare verlichting. Deze aanbesteding heeft vertraging opgelopen. Ook is er vertraging opgetreden in de materiaalleveranties als gevolg van schaarste. Een deel van de uitvoering van de werkzaamheden kan 2021 nog worden uitgevoerd, het overige schuift door naar 2022.
Wegen	7405130088	Buitenom H0172 vak 40, 45, 50	Intern	Vanwege de beperkte verkeerskundige capaciteit en doordat dit project een DVI (Duurzaam Veilig Inrichten) component heeft, wat nadere afstemming vraagt met de gemeente, schuift deze opgave door naar 2023
Wegen	7405130078	3e Barendrechtseweg Y0246 vak 10 en 15	Extern	Deze weg staat op de nominatie om over te dragen aan de gemeente. Dit budget is bedoeld voor het afkopen van achterstallig onderhoud. Er is in 2021 onvoldoende voortgang geboekt met de gemeente en daarom wordt deze opgave doorgeschoven naar 2022.
Wegen	7405130089	Kruisweg G3950 vak 10	Extern	Door omwonenden is vlak voor de uitvoering een rechtszaak aangespannen dat later weer is ingetrokken. Hierdoor kon de aannemer dit werk niet meer realiseren in 2021. De realisatie zal daarom in 2022 plaatsvinden.
Wegen	7405130095	Bermverh. G3950 Kruisweg Achthuizen	Extern	Door omwonenden is vlak voor de uitvoering een rechtszaak aangespannen dat later weer is ingetrokken. Hierdoor kon de aannemer dit werk niet meer realiseren in 2021. De realisatie zal daarom in 2022 plaatsvinden.

Wegen	7405130139	Ruigendijk V0453 Nissewaard	Extern	Het werk is niet volledig afgerond omdat de slijtlaag vanwege de lage temperatuur in november niet aangebracht kon worden. De asfaltlaag zelf is wel aangebracht en daarmee is dit wegvak wel gewoon in gebruik.
Wegen	7405210036	Bijdr verkeerscirc N215 Dirksland-Meliss	Extern	Het betreft een werk van de provincie welke vertraging heeft opgelopen in de uitvoering. Verwachting is dat het project in 2022 wordt afgerond waarna het restant van de bijdrage kan worden betaald aan de provincie.
Wegen	K2018-113/ 7405210081	Vervanging openbare verlichting 2021	Extern	De beoogde werkzaamheden zijn gekoppeld aan de nieuwe aanbesteding voor het onderhoud aan de openbare verlichting. Deze aanbesteding heeft vertraging opgelopen. Ook is er vertraging opgetreden in de materiaalleveranties als gevolg van schaarste. Een deel van de uitvoering van de werkzaamheden kan 2021 nog worden uitgevoerd, het overige schuift door naar 2022.
Wegen	K2018-114	Vervangen verkeersregelinstallaties	Intern en Extern	Onder deze investeringen valt het vervangen van de verkeersregelinstallaties van 3 locaties. 1. Spuidijk in Nieuw-Beijerland - deze kan nog niet plaatsvinden vanwege een bezwaar tegen een verkeersbesluit (externe oorzaak). 2. Gebroken Meeldijk, deze weg staat op de nominatie om over te dragen aan de gemeente. Hier is onvoldoende voortgang geboekt met de gemeente (externe oorzaak). 3. Hoekseweg / Keizersdijk - vanwege interne capaciteitgebrek is de uitvoering nog niet in 2021 gerealiseerd (interne oorzaak).
Bestuur en organisatie	K2020-040 / 7610000009	Fysieke Toegang	Intern	Het project is organisatorisch en technisch dermate complex gebleken dat de originele planning in het projectvoorstel niet haalbaar is. Een gedragen Programma van Eisen kost veel tijd. Om toch voortgang te boeken, is in 2020 binnen het hoofdproject Fysieke Toegang een deelproject NEN 3140 gestart, met als doel het identificeren van ruimten met NEN 3140 installaties waar verhoogd elektrisch gevaar is en de toegang tot die ruimten te beveiligen. Ook wordt er achterstallig onderhoud op deuren uitgevoerd (hang- en sluitwerk) en worden er kleine bouwkundige aanpassingen gedaan.

Bestuur en organisatie	7811800019	Materieel civiel&cultuurtechn.Onderh2015	Extern	De gunning van de aanbesteding kan nog niet plaatsvinden, doordat er bezwaar is ingediend door één van de inschrijvers. Afhankelijk van de procedure zal opdracht worden verstrekt. Naar verwachting zal dit in het eerste kwartaal 2022 duidelijk zijn. Tot op heden is niet in te schatten wanneer opdracht wordt verstrekt en de leverantie kan plaatsvinden.
Bestuur en organisatie	7811800020	Civiel en cultuurtechnisch onderhoud2016	Extern	De gunning van de aanbesteding kan nog niet plaatsvinden, doordat er bezwaar is ingediend door één van de inschrijvers. Afhankelijk van de procedure zal opdracht worden verstrekt. Naar verwachting zal dit in het eerste kwartaal 2022 duidelijk zijn. Tot op heden is niet in te schatten wanneer opdracht wordt verstrekt en de leverantie kan plaatsvinden.
Bestuur en organisatie	7811800021	Civiel en cultuurtechnisch onderhoud2017	Extern	De gunning van de aanbesteding kan nog niet plaatsvinden, doordat er bezwaar is ingediend door één van de inschrijvers. Afhankelijk van de procedure zal opdracht worden verstrekt. Naar verwachting zal dit in het eerste kwartaal 2022 duidelijk zijn. Tot op heden is niet in te schatten wanneer opdracht wordt verstrekt en de leverantie kan plaatsvinden.
Bestuur en organisatie	7811800022	Vervanging meubilair 2020	Intern en Extern	Voor de levering van meubilair heeft eind 2021 een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden. De levering van meubilair zal in 2022 plaatsvinden.
Bestuur en Organisatie	7811700011	Inrichting pand Handelsweg 110	Extern	De laatste werkzaamheden binnen dit project hebben betrekking op het plaatsen van aanrijbeveiliging in het magazijn. Door leveringsproblemen van de benodigde materialen kon dit niet meer in 2021 uitgevoerd worden. De werkzaamheden worden in het eerste kwartaal van 2022 afgerond.