




waterschap
**Hollandse
Delta**

Bestuurlijke factsheet

Aanleg NVO KRW waterlichaam De Waal Ridderkerk



Datum	:	07-08-2020
Opgesteld door	:	RA
Versie	:	2.0
DPP- nummer	:	DPP_041
TM- nummer	:	
PR-nummer	:	PR00464
Projectcode	:	
Investerings-nummer	:	K2021-016

Strategische omschrijving																						
1	Programma	Water																				
2	Subthema	Schoon water																				
3	Naam opdracht	Uitvoering KRW maatregelen Stroomgebiedsbeheersplan 2 (2016-2021),																				
4	Assetmanager (accountable)	Annemarie Schouten																				
5	Opdrachtnemer	Erna van der Werp																				
6	Adviseur	Mieke van der Laan																				
7	Prioritering op basis van (voorlopige) bedrijfswaarde/ Kernwaarde op strategisch niveau	<table><tr><td>Bedrijfswaarde/kernwaarden</td><td>Prioritering (hoog, midden laag)</td></tr><tr><td>Doelbereik</td><td>midden</td></tr><tr><td>Voldoen aan wet- en regelgeving</td><td>hoog</td></tr><tr><td>Bestuurlijke afspraak</td><td>hoog</td></tr><tr><td>Veiligheid, ARBO en Milieu</td><td>laag</td></tr><tr><td>Imago</td><td>hoog</td></tr><tr><td>Duurzaamheid</td><td>laag</td></tr><tr><td>Goed huisvaderschap</td><td>laag</td></tr><tr><td>Maatschappelijke meerwaarde (bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit, doelen van derden ed.)</td><td>midden</td></tr><tr><td>Gemiddelde prioritering</td><td>Hoog</td></tr></table>	Bedrijfswaarde/kernwaarden	Prioritering (hoog, midden laag)	Doelbereik	midden	Voldoen aan wet- en regelgeving	hoog	Bestuurlijke afspraak	hoog	Veiligheid, ARBO en Milieu	laag	Imago	hoog	Duurzaamheid	laag	Goed huisvaderschap	laag	Maatschappelijke meerwaarde (bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit, doelen van derden ed.)	midden	Gemiddelde prioritering	Hoog
Bedrijfswaarde/kernwaarden	Prioritering (hoog, midden laag)																					
Doelbereik	midden																					
Voldoen aan wet- en regelgeving	hoog																					
Bestuurlijke afspraak	hoog																					
Veiligheid, ARBO en Milieu	laag																					
Imago	hoog																					
Duurzaamheid	laag																					
Goed huisvaderschap	laag																					
Maatschappelijke meerwaarde (bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit, doelen van derden ed.)	midden																					
Gemiddelde prioritering	Hoog																					
8	Urgentie	Hoog. De KRW maatregelen uit Stroomgebiedsbeheersplan2 (SGBP2) dienen voor eind 2021 uitgevoerd te zijn. En het betreft een samenwerkingsproject met de gemeente Ridderkerk.																				
9	Achtergrond	Voor de Kaderrichtlijn water zijn maatregelenpakketten opgesteld. Deze maatregelen zijn opgenomen in Stroomgebiedsbeheersplan2 (2016-2021). De maatregelen zijn aan de EU gemeld en zijn resultaatplichtig. In de VV-vergadering van 25 september 2014 is ingestemd met het KRW maatregelenpakket. De maatregelen zijn tevens opgenomen in bijlage 2 van het Waterbeheerprogramma 2016-2021 welke november 2015 is vastgesteld door de VV. Een beperkt deel van de natuurvriendelijke oevers in de Waal is al aangelegd door WSHD. Bij het project De Nes is nu is de mogelijkheid ontstaan samen met de gemeente extra natuurvriendelijke oevers aan te leggen en een doodlopende aftakking van de Waal weer als open verbinding aan te leggen.																				
10a	Doel	Dit initiatief draagt bij aan het lange termijn doel vanuit het waterbeheerprogramma: ‘Het watersysteem is ecologische gezond volgens geldende ecologische en chemische normen.’ Dit betreft onder meer de Kaderrichtlijn Water.																				
10b	Opgave	De opgave is verwoord in het Waterbeheerprogramma 2016-2021: ‘Om de gestelde doelen in de KRW-waterlichamen te bereiken – uiterlijk in 2027- én uitsluitend voor dat deel waarvoor het waterschap zelf verantwoordelijk is – zijn de maatregelen uit SGBP1 en SGBP2 in 2021 uitgevoerd.’																				

		Daarnaast is gekeken naar de resultaten van de watersysteemanalyse die gebruikt wordt ter voorbereiding van SGBP-3. En deze maatregelen kunnen verder bijdragen aan de doelrealisatie van de Waal, waarbij expliciet vermeld wordt dat het gaat over het vergroten van het oeverareaal voor ontwikkeling van macro-fauna en het verbeteren van de doorstroming.
10c	Outcome	De outcome is een verbetering van de waterkwaliteit in de waterlichamen waar maatregelen voor gepland staan..
11	Strategische aanpak	Het betreft een samenwerkingsverband met de gemeente Ridderkerk en de provincie via de Landschapstafel waarbij naast landelijke natuurontwikkeling ook invulling gegeven wordt aan de doelstellingen voor de kaderrichtlijn Water (natte ecologie).
12	Mate van complexiteit	Het gaat vooral om niet complexe maatregelen.
13	Relatie(s)	Interne raakvlakken en relaties: Groenbeleid Externe raakvlakken en relaties (derden): Bij de uitvoering zijn diverse partijen en aanliggende grondgebruikers betrokken, gemeente is projectleider. WSHD is mede-financierder en vergunningverlener.
14	Strategische Randvoorwaarde	Geef de randvoorwaarden aan: - Tijd en doorlooptijd: de maatregelen dienen voor eind 2021 uitgevoerd te zijn - Scope: het betreft aanleg van een hoofdwatgang en natuurvriendelijke oevers conform tekening. - Geld: De bijdrage van het waterschap is vastgelegd op max € 160.000,- gebaseerd op een bijdrage voor aanleg van de natuurvriendelijke oever en 1/3 bijdrage voor de brugverbinding, waardoor varend onderhoud mogelijk is. - Als aan de eisen van de vergunning wordt voldaan zal het waterschap de watgang als hoofdwatgan aanwijzen en daarmee het onderhoud voor zijn rekening nemen. - Omgeving
15	Gewenste monitoring	Voor de Kaderrichtlijn Water loopt reeds een wettelijk verplicht monitoringsprogramma in alle KRW waterlichamen. Aanvullende monitoring is niet noodzakelijk.

Tactische omschrijving														
16	Output Onderzoeksfase in concrete producten	De maatregelen dienen uitgewerkt te worden in een Initiële Bussinesscase.												
	Benodigde middelen Onderzoek- en initiatiesfase indien relevant.													
17	Bijdrage													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Naam</th><th>Omvang</th><th>Kosten 2021</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aanleg 1000 m2 NVO + Brug</td><td></td><td>€ 160.000</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Totaal</td><td></td><td>€ 160.000</td></tr> </tbody> </table>	Naam	Omvang	Kosten 2021	Aanleg 1000 m2 NVO + Brug		€ 160.000				Totaal		€ 160.000	
Naam	Omvang	Kosten 2021												
Aanleg 1000 m2 NVO + Brug		€ 160.000												
Totaal		€ 160.000												
	<i>*De onzekerheidsmarge voor het geschatte onderzoeksbudget en voorbereidingsbudget is 15% excl. uren.</i> <i>*De mate van onzekerheidsmarge van de totaal verwachte kostenraming van het investeringskrediet is bij aanvang onderzoek 75% excl. uren.</i>													

1. Onderzoek en uitwerking wordt pas gestart als blijkt dat het kanaal door voorne een KRW waterlichaam blijft ook in SGBP3

Aldus overeengekomen en getekend:

Opsteller:

d.d. 01-10-2020

Te Ridderkerk

Paraaf:

E.v.d.W

Naam: Erna van der Werp

Asset Manager

d.d. 01-10-2020

Te Ridderkerk

Paraaf:

b.a. J. Houben

Naam: Annemarie Schouten

	Verdere concretisering tactische omschrijving	
18	Aanpak: - In 2018 ontstond de mogelijkheid grond van BBL aan te kopen, dit is voorgelegd aan de landschapstafel en aan de gemeente Ridderkerk is subsidie voor aankoop verleend. - Inrichten van het eiland De Nes geeft invulling van de Waalvisie (van de gemeenten). - In 2018 is een intentieverklaring verzonden door WSHD dat wij bereid zijn in het project te participeren onder voorwaarde dat het bijdraagt aan de doelen van het waterschap en dat de hoogte van de bijdrage een besluit via D&H is. - Gemeente Ridderkerk heeft de grond bij De Nes aangekocht en is een planvormingstraject gestart - In 2019 is een bewonersbijeenkomst geweest. - Pas begin 2020 werd het plan concreter met daarmee werd definitief dat er naast aanleggen van NVO's ook een nieuwe hoofdwatgang aangelegd kon worden. - Doordat er een hoofdwatgang wordt aangelegd en daarmee de doorstroming wordt verbeterd zal de bijdrage van het waterschap hoger zijn waarmee het bedrag als investering opgevoerd moet worden. - Aanleg van de NVO's en het verbeteren van de doorstroming vergroot de doelrealisatie van het KRW waterlichaam De Waal.	
19	Tactische Randvoorwaarden vanuit AM team	- Bijdrage aan KRW doelen (ook conform de vooruitblik naar SGBP-3) - Hoofdwatgang moet aan eisen van WSHD voldoen - Verbinding aan zuidzijde moet doorvaarbaar zijn (brug) - Onderhoudsplicht hoofdwatgang komt naar WSHD - Ontvangtsplicht aangelanden blijft in stand - Bijdrage wordt vastgelegd in samenwerkingsovereenkomst - Aan alle vergunningvoorwaarden moet zijn voldaan.
20	Tactische aanpak	Aanschuiven bij de planvorming van de gemeente Besluitvorming bij D&H
21	Opdrachtnemer voor de uitvoering	Gemeente Ridderkerk
22	Afbakening	In het project zijn geen baggerwerkzaamheden van de noordelijke watgang opgenomen.
23	Risico's traject	Bezwaren omgeving toenemende bereikbaarheid percelen Pruimendijk via water. Dikke baggerlaag in noordelijke watgange (onderhoudsplicht WSHD), afstemming met ME-er. Duiker ontwerp is gecommuniceerd met bewoners. Als er een duiker komt, wordt de watgang geen hoofdwatgang, omdat deze niet meer zorgt voor voldoende doorstroming en niet doorvaarbaar is voor onderhoud. Dan wordt de bijdrage van het waterschap lager en zal vanuit de exploitatie betaald moeten worden.
24	Planning onderzoeksfase	n.v.t.
25	WSHD Contactpersonen	Erna van der Werp (SE) Peter Eilander (OG) Proces engineer: Jack de Ruiter Maintenance engineer: Kees Bekker AA adviseur kwaliteit: Fred Kuipers
26	Werkdossier	

Asset Manager

d.d. 01-10-2020

Te Ridderkerk

Paraaf:

b.a. J. Houben

Naam: Annemarie Schouten

De Nes

Vroeger een oeverwal, nu een veel gekoesterd gebied. De Nes verdient een nieuwe invulling als eiland zodat iedereen de natuur en het landschap beter kan beleven.

De Nes is van oorsprong een oeverwal van de Waal. Het is een plek die al heel vroeg bewoond is geweest, nog voor dat IJsselmonde bedijkt werd. Door het meanderen van de Waal heeft de oude rivierarm ten noorden de Nes zijn functie als hoofdloop van de rivier verloren en is de Nes een eiland geworden. Op dit moment is de Nes in agrarisch gebruik, met aan de zuidkant van het eiland de ligging van de Neshoeve. De waterverbinding ten oosten van de Nes is in de vorige eeuw nog lang als griend in gebruik geweest, maar later is deze doorgang gedempt met bagger uit de Waal. Samen met de aanleg van de A16 heeft dit ertoe geleid dat veel van de oude karakteristiek van de Nes is verdwenen. Toch wordt het voormalige eiland nog door vele inwoners gekoesterd.

Extensieve natuur- en landschapsbeleving

Met een relatief kleine oppervlakte en de landschappelijke kwaliteiten van de Nes ligt het voor de hand om geen grootschalige recreatieve activiteiten te ontwikkelen. In plaats daarvan liggen activiteiten in de vorm van extensieve natuur- en landschapsbeleving veel meer voor de hand. Vanwege de lange bewoningsgeschiedenis zijn er verschillende archeologische vindplaatsen, bijvoorbeeld met sporen van Middeleeuwse bewoning. Op deze plekken kan niet worden gegraven, en ook diep wortelende beplanting kan hier niet worden toegepast. Daarom ligt het voor de hand om het agrarische karakter van de Nes te handhaven, maar deze wel toegankelijker te maken in de vorm van wandelpaden door het gebied. Natuurlijke akkerranden zorgen voor een hogere belevingswaarde. Daarnaast is er de wens om het eilandkarakter weer terug te brengen, zodat er een rondje gevaren kan worden. Dit in combinatie met natuurontwikkeling, in de vorm van natuurvriendelijke oevers met riet.

